



Reg.Delib. n. 130

COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione contabilità finale dei lavori di realizzazione del Museo della Carta alle Grotte di Oliero.**

Il giorno 27 dicembre 2010 alle ore 10.30, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
Moro Angelo	Sindaco	si	
Costa Lorianò	Assessore (Vice-Sindaco)	si	
Costa Valerio	Assessore		no
Cavalli Matteo	Assessore	si	
Maggiolo Paola	Assessore esterno	si	

Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Tecnica

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma) _____ data 27.12.2010

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma) _____ data 27.12.2010

Partecipa alla seduta la dott.ssa Caliulo Angioletta, Segretario Comunale.

Il Sig. Moro Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.6 del 18.01.2006 con la quale venne dato incarico congiuntamente all'arch. Stefano de Vecchi di Belluno ed all'ing. Henry Zilio di Cassola, per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori di realizzazione del nuovo Museo della Carta alle Grotte di Oliero;
- **VISTA** la propria delibera n.36 del 16.03.2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi dell'importo complessivo di € 440.188,00, dei quali € 322.500,00 per lavori;
- **VISTA** la determinazione del Responsabile Area Tecnica n.57 del 17.06.2009 con la quale i lavori i lavori furono aggiudicati in via definitiva alla ditta EDILRAMON s.r.l. di San Biagio di Callalta (TV), per l'importo contrattuale di € 278.631,90, derivante dal ribasso del 13,681% sul prezzo posto a base di gara;
- **CONSIDERATO** che i lavori sono iniziati in data 12.10.2009;
- **VISTA** la propria ulteriore precedente delibera n.33 del 31.03.2010 con la quale venne approvata una perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, con la quale l'importo contrattuale venne stabilito in € 322.143,30, mentre l'opera nel suo complesso rimaneva invariata;
- **VISTO** che in corso d'opera sono stati liquidati n.3 acconti all'Impresa appaltatrice, per un importo complessivo di € 306.000,00;
- **VISTO** che sono stati concessi n.60 giorni di proroga al termine contrattuale di giorni 120 e che i lavori rimasero sospesi complessivamente per giorni 234;
- **VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori in data 24.11.2010;
- **VISTA** la contabilità finale dei lavori, presentata in data 06.12.2010 dal Direttore dei Lavori, ing. Henry Zilio, comprendente lo stato finale, il registro di contabilità, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, dalla quale risulta che i lavori si sono regolarmente conclusi, senza riserve da parte dell'Impresa, determinando un importo totale per lavori di € 321.731,03 ed un credito a favore dell'impresa stessa di € 15.731,23, liquidato dal Direttore dei Lavori con il certificato di regolare esecuzione;
- **VISTO** l'art.141 del D.Lgs. 163/2006, che prevede per lavori di importo inferiore ad € 500.000,00 l'emissione del certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo;
- **VISTO** l'art.208 del D.P.R. 554/1999 che stabilisce le modalità di redazione del certificato di regolare esecuzione;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. di approvare la contabilità finale dei lavori di realizzazione del Museo della Carta alle Grotte di Oliero, comprendente lo stato finale, il registro di contabilità, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, predisposta dal Direttore dei Lavori, ing. Henry Zilio, nell'importo di € 321.731,03;
3. di liquidare il credito a favore dell'Impresa pari ad € 15.731,23, oltre all'IVA al 10% e complessivamente per € 17.304,35, liquidato dal Direttore dei Lavori con il certificato di regolare esecuzione;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 17.304,35 trova copertura al cap.3201 del bilancio comunale sotto la voce "*Lavori costruzione museo della Carta*" - gestione residui passivi.

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Certificato di pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
