



Reg.Delib. n. 26

COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria di strade ed aree comunali. Anno 2008.**

Il giorno 11 febbraio 2009 alle ore 18.30, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
Negrello Aldo	Sindaco	si	
Lazzarotto Diego	Assessore (Vice-Sindaco)	si	
Zannoni Loredana	Assessore	si	
Moro Bruno Roi	Assessore	si	
Costa Roberto	Assessore esterno	si	

Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Tecnica

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma) _____ data 11.02.2009

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma) _____ data 11.02.2009

Partecipa alla seduta il dott. Moro Christian, Vice - Segretario Comunale.

Il Sig. Negrello cav. Aldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTA** la propria delibera n.124 del 12/09/2008 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di strade ed aree comunali per l'anno 2008, redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale geom. Dionisio Bertoncetto, dell'importo complessivo di € 41.500,00 di cui € 33.746,30 per lavori;
- **VISTA** la determinazione del Responsabile dell'area tecnica n.115 del 14/10/2008 con la quale i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa CARTA ISNARDO s.p.a. di Montecchio Precalcino, per l'importo contrattuale di € 32.191,94, derivante dal ribasso d'asta del 4,606% sul prezzo posto a base di gara;
- **VISTO** il contratto d'appalto n.1693 di rep. del 05/11/2008;
- **CONSIDERATO** che i lavori risultano iniziati in data 20/11/2008 e che in corso d'opera non sono stati liquidati acconti all'Impresa;
- **VISTO** che i lavori risultano conclusi al 09/12/2008;
- **ATTESO** che in corso d'opera, utilizzando il ribasso d'asta, sono state eseguite maggiori lavorazioni, in particolare per quanto attiene al manto d'usura su via Sbarra ed a ricariche in via San Gaetano, che hanno determinato maggiori oneri per lavori, rispetto al progetto approvato, pari ad € 1.037,87;
- **VISTA** la contabilità finale dei lavori, presentata il 11/02/2009 dal Direttore dei Lavori, geom. Dionisio Bertoncetto, comprendente lo stato finale, il libretto delle misure, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, dalla quale risulta che i lavori si sono regolarmente conclusi, senza riserve da parte dell'Impresa appaltatrice, determinando un importo totale per lavori di € 34.784,17 ed un analogo credito a favore dell'Impresa stessa, liquidato dal Direttore dei Lavori con il certificato di regolare esecuzione;
- **VISTO** l'art.141 del D.Lgs. 163/2006, che prevede per lavori di importo inferiore ad € 500.000,00 l'emissione del certificato di regolare esecuzione, in luogo del certificato di collaudo;
- **VISTO** l'art.208 del D.P.R. 554/1999, che stabilisce le modalità di redazione del certificato di regolare esecuzione;
- **CONSIDERATO** che i lavori sono finanziati interamente con fondi propri dell'Amministrazione comunale;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. di approvare lo stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di strade ed aree comunali per l'anno 2008, realizzati dall'Impresa CARTA ISNARDO SPA di Montecchio Precalcino, per l'importo di € 34.784,17;
3. di liquidare il credito a favore dell'Impresa, pari ad € 34.784,17 oltre all'IVA, per un totale di € 41.741,00;
4. di imputare la spesa di € 41.741,00 al capitolo al cap. 3489 del bilancio comunale 2008 – gestione residui passivi sotto la voce "*rifacimento e manutenzione asfaltature e pavimentazioni stradali*", ove è stata mantenuta la sufficiente disponibilità;
5. di precisare che rispetto al progetto approvato, il maggiore impegno di spesa a carico dell'Amministrazione comunale è risultato essere pari ad € 241,00.

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Certificato di pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
