



Reg.Delib. n. 57

COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione della contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria di strade ed aree comunali anno 2009.**

Il giorno 28 maggio 2010 alle ore 12.30, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
Moro Angelo	Sindaco		no
Costa Lorianò	Assessore (Vice-Sindaco)	si	
Costa Valerio	Assessore	si	
Cavalli Matteo	Assessore	si	
Maggiolo Paola	Assessore esterno		no

Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Tecnica

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma) _____ data 27.05.2010

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma) _____ data 27.05.2010

Partecipa alla seduta la dott.ssa Caliulo Angioletta, Segretario Comunale.

Il Sig. Costa Lorianò nella sua qualità di Vice - Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che, con propria precedente delibera n.106 del 04.09.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di strade ed aree comunali per l'anno 2009, redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale geom. Dionisio Bertoncello, dell'importo complessivo di € 78.000,00 di cui € 64.715,39 per lavori;
- **VISTA** la determinazione del Responsabile Area Tecnica n.121 del 02.11.2009 con la quale i lavori furono aggiudicati in via definitiva all'Impresa SALIMA s.r.l. di Limena (PD), per l'importo contrattuale di € 48.203,26, derivante dal ribasso d'asta del 25,515% sul prezzo posto a base di gara;
- **CONSIDERATO** che i lavori sono iniziati in data 19.11.2009 e conclusi in data 20.05.2010;
- **DATO ATTO** che in corso d'opera sono stati liquidati acconti all'Impresa per l'importo di € 61.809,75 + IVA;
- **ATTESO** che in corso d'opera, utilizzando il ribasso d'asta, sono state eseguite maggiori lavorazioni, in particolare per quanto attiene al manto d'usura su via Collicello e via Monsignor Dalla Zuanna, che hanno determinato maggiori oneri per lavori, rispetto al contratto, ma inferiori a quelli di progetto;
- **VISTA** la contabilità finale dei lavori, presentata il 20.05.2010 dal Direttore dei Lavori comprendente lo stato finale, il libretto delle misure, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, dalla quale risulta che i lavori si sono regolarmente conclusi, senza riserve da parte dell'Impresa appaltatrice, determinando un importo totale per lavori di € 63.753,06 ed un credito a favore dell'Impresa di € 1.943,31, liquidato dal Direttore dei Lavori con il certificato di regolare esecuzione;
- **VISTO** l'art.141 del D.Lgs. 163/2006 che prevede per lavori di importo inferiore ad € 500.000,00 l'emissione del certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo;
- **VISTO** l'art.208 del D.P.R. 554/1999 che stabilisce le modalità di redazione del certificato di regolare esecuzione;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. di approvare lo stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di strade ed aree comunali, per l'anno 2009 realizzati dall'Impresa SALIMA s.r.l. di Limena (PD), per l'importo di € 63.753,06;
3. di liquidare il credito a favore dell'impresa, pari ad € 1.943,31 + IVA e così per complessivi € 2.331,97;
4. di imputare la spesa di € 2.331,97 al cap.3489 del bilancio comunale del corrente esercizio – gestione residui passivi sotto la voce "*rifacimento e manutenzione asfaltature e pavimentazioni stradali*" ove è stata mantenuta la necessaria disponibilità;
5. di precisare che la spesa effettivamente sostenuta dall'amministrazione comunale per l'intervento di cui trattasi è risultata inferiore di € 1.172,75 rispetto al progetto approvato.

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Certificato di pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
