



Reg.Delib. n. 33

# COMUNE DI VALSTAGNA

## PROVINCIA DI VICENZA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione del Museo della Carta.**

Il giorno 31 marzo 2010 alle ore 20.00, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
<b>Moro Angelo</b>	<b>Sindaco</b>	si	
<b>Costa Lorianò</b>	<b>Assessore (Vice-Sindaco)</b>	si	
<b>Costa Valerio</b>	<b>Assessore</b>	si	
<b>Cavalli Matteo</b>	<b>Assessore</b>	si	
<b>Maggiolo Paola</b>	<b>Assessore esterno</b>	si	

#### Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Tecnica

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma) \_\_\_\_\_ data 31.03.2010

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma) \_\_\_\_\_ data 31.03.2010

Partecipa alla seduta la dott.ssa Caliulo Angioletta, Segretario Comunale.

Il Sig. Moro Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

## LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che, con propria precedente delibera n.36 del 16.03.2009, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del Museo della Carta alle Grotte di Oliero, dell'importo complessivo di € 440.188,00, dei quali € 322.500,00 per lavori, redatto dallo Studio Tecnico ing. Henry Zilio di Cassola;
- **VISTO** che in seguito ad asta pubblica, con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.57 del 17.06.2009, i lavori sono stati affidati alla ditta Edilramon s.r.l. di San Biagio di Callalta (TV);
- **VISTO** il contratto d'appalto n.1722 del 25.09.2009 che prevede un importo netto da corrispondere alla ditta esecutrice di € 278.631,90, derivante dal ribasso d'asta del 13,681%;
- **CONSIDERATO** che in corso d'opera si sono rivelate delle circostanze imprevedibili derivanti da cause idrogeologiche impreviste, che rendono necessario modificare la quota degli scavi di sbancamento, anche su roccia, per la realizzazione di un complesso sistema di intercettazione, modulazione e deflusso delle acque freatiche rinvenute in fase esecutiva e non evidenziate nelle indagini geologiche e geotecniche, che hanno comportato, unitamente ad altre modifiche minori, la necessità di apportare alcune variazioni ed integrazioni al progetto, con un aumento dell'importo contrattuale pari al 15,3%;
- **VISTA** la perizia suppletiva e di variante, presentata in data 26.03.2010 al n.1854 di prot. dallo Studio Tecnico ing. Henry Zilio, costituita dai seguenti elaborati:
  - ▶ Relazione di variante
  - ▶ Verbale di concordamento nuovi prezzi
  - ▶ Quadro comparativo
- **VISTO** il nuovo quadro economico di perizia, che viene raffrontato con quello già approvato, come da tabella che segue:

VOCE DI QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
<b>Lavori (compresa sicurezza)</b>	<b>322.500,00</b>	<b>322.143,30</b>	<b>- 356,70</b>
<b>Somme a disposizione dell' amm.ne per:</b>			
IVA 10% su lavori	32.250,00	32.214,33	- 35,67
Spese tecniche + contr. previdenziale	65.280,00	70.890,00	5.610,00
IVA su spese tecniche e contr. Prev.	13.056,00	14.178,00	1.122,00
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	7.102,00	762,37	- 6.339,63
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>117.688,00</b>	<b>118.044,70</b>	<b>356,70</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>440.188,00</b>	<b>440.188,00</b>	<b>0,00</b>

- **VISTO** l'art. 132 del D.Lgs. 163/2006;
- **CONSIDERATO** che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 322.143,30, con un aumento del 15%3 rispetto a quello originario (€ 278.631,90) e quindi inferiore al quinto d'obbligo previsto dall'art.10 del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;

2. di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di costruzione del Museo della Carta alle Grotte di Oliero, con le motivazioni indicate in premessa e con gli importi riportati nella tabella che segue:

<b>VOCE DI QUADRO ECONOMICO</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>PERIZIA</b>	<b>DIFFERENZA</b>
<b>Lavori (compresa sicurezza)</b>	<b>322.500,00</b>	<b>322.143,30</b>	<b>- 356,70</b>
<b>Somme a disposizione dell'amm.ne per:</b>			
IVA 10% su lavori	32.250,00	32.214,33	- 35,67
Spese tecniche + contr. previdenziale	65.280,00	70.890,00	5.610,00
IVA su spese tecniche e contr. Prev.	13.056,00	14.178,00	1.122,00
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	7.102,00	762,37	- 6.339,63
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>117.688,00</b>	<b>118.044,70</b>	<b>356,70</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>440.188,00</b>	<b>440.188,00</b>	<b>0,00</b>

3. di precisare che non viene variato l'importo complessivo da finanziare, già coperto interamente con contributo concesso da ARCUS Spa e con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
4. di concedere, per effetto dei lavori suppletivi, alla ditta esecutrice dei lavori una proroga di 60 giorni sul termine contrattuale indicato per la conclusione dei lavori di cui trattasi

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_



**Certificato di pubblicazione**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_