



Reg.Delib. n. 85

COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di sistemazione dell'arredo urbano del viale della Chiesa di Oliero.**

Il giorno 03 settembre 2010 alle ore 14.00, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
Moro Angelo	Sindaco	si	
Costa Lorianò	Assessore (Vice-Sindaco)	si	
Costa Valerio	Assessore	si	
Cavalli Matteo	Assessore	si	
Maggiolo Paola	Assessore esterno	si	

Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Tecnica

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma)_____ data 03.09.2010

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma)_____ data 03.09.2010

Partecipa alla seduta la dott.ssa Consoli Teresa, Segretario Comunale.

Il Sig. Moro Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTA** la propria precedente delibera n.35 del 16.03.2009 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di sistemazione del viale della Chiesa di Oliero, dell'importo complessivo di € 50.000,00, dei quali € 35.338,25 per lavori, redatto dal geom. Renzo Cavalli di Valstagna;
- **VISTO** che i lavori sono stati affidati alla ditta Bortolazzo Egidio s.r.l. con sede in Crespano del Grappa (TV);
- **CONSIDERATO** che in corso d'opera si sono rivelati necessari ulteriori e diversi interventi, in particolare per quanto riguarda l'opportunità di procedere alla realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche, nonché di realizzare un breve tratto di fognatura nera, utile ad allacciare tutti i fabbricati del viale della Chiesa, che hanno comportato, unitamente ad altre modifiche minori, la necessità di apportare alcune variazioni ed integrazioni al progetto, con un aumento dell'importo contrattuale pari al 56,07%;
- **VISTA** la perizia suppletiva e di variante, presentata in data 02.08.2010 al n.4431 di prot. dal progettista, geom. Renzo Cavalli, costituita dai seguenti elaborati:
 - ▶ Relazione di variante e quadro economico
 - ▶ Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
 - ▶ Quadro comparativo
- **VISTO** il nuovo quadro economico di perizia, che viene raffrontato con quello già approvato, come da tabella che segue:

VOCE DI QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Lavori (compresa sicurezza)	35.338,25	55.181,98	19.843,73
Economie di gara	0,00	- 10.444,85	- 10.444,85
Totale lavori	35.338,25	44.737,13	9.398,88
Somme a disposizione dell'amm.ne per:			
IVA su lavori	(20%) 7.067,65	(10%) 4.473,71	- 2.593,94
Spese tecniche + contr. Previd. + IVA	5.060,43	5.689,23	628,80
Incentivo art.92 D.Lgs. 163/2006	706,77	0,00	- 709,77
Fondo per accordi bonari	1.060,15	0,00	- 1.060,15
Imprevisti ed arrotondamenti	766,75	0,00	- 766,75
Totale somme a disposizione	14.661,75	10.162,94	- 4.498,81
TOTALE PROGETTO	50.000,00	54.900,07	4.900,07

- **VISTO** l'art.132 del D.Lgs.163/2006;
- **CONSIDERATO** che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 44.737,13, con un aumento del 56,07% rispetto a quello originario (€ 28.663,30) e quindi superiore al quinto d'obbligo previsto dall'art.10 del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000 e per il quale l'impresa ha già firmato l'atto di sottomissione;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;

2. di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di sistemazione dell'arredo urbano del viale della Chiesa di Oliero, con le motivazioni indicate in premessa e con gli importi riportati nella tabella che segue:

VOCE DI QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Lavori (compresa sicurezza)	35.338,25	55.181,98	19.843,73
Economie di gara	0,00	- 10.444,85	- 10.444,85
Totale lavori	35.338,25	44.737,13	9.398,88
Somme a disposizione dell'amm.ne per:			
IVA su lavori	(20%) 7.067,65	(10%) 4.473,71	- 2.593,94
Spese tecniche + contr. Previd. + IVA	5.060,43	5.689,23	628,80
Incentivo art.92 D.Lgs. 163/2006	706,77	0,00	- 709,77
Fondo per accordi bonari	1.060,15	0,00	- 1.060,15
Imprevisti ed arrotondamenti	766,75	0,00	- 766,75
Totale somme a disposizione	14.661,75	10.162,94	- 4.498,81
TOTALE PROGETTO	50.000,00	54.900,07	4.900,07

3. di precisare che l'ulteriore impegno di spesa, pari ad € 4.900,07, viene coperto con fondi propri del bilancio comunale 2010 – gestione residui passivi ed in particolare attingendo al cap.3604 “realizzazione opere di urbanizzazione”.

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Certificato di pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
