



Reg.Delib. n. 91

COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Lavori di sistemazione della strada silvo - pastorale "Pian del Vin – Malga Silvagno". Approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1.**

Il giorno 13 settembre 2010 alle ore 20.00, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
Moro Angelo	Sindaco	si	
Costa Lorianò	Assessore (Vice-Sindaco)	si	
Costa Valerio	Assessore	si	
Cavalli Matteo	Assessore	si	
Maggiolo Paola	Assessore esterno	si	

Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Tecnica

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma) _____ data 13.09.2010

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma) _____ data 13.09.2010

Partecipa alla seduta la dott.ssa Consoli Teresa, Segretario Comunale.

Il Sig. Moro Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che, con propria precedente delibera n.89 del 11.06.2008, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di sistemazione della strada silvo - pastorale "Pian del Vin – Malga Silvagno", dell'importo complessivo di € 52.131,02, dei quali € 38.787,96 per lavori, redatto dal dott. Forestale Pietro Strobbe di Schio, finanziati per l'importo di € 37.572,58 da AVEPA nell'ambito del Piano Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 e per la restante parte con fondi del bilancio comunale;
- **VISTO** che, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.57 del 21.06.2010, i lavori sono stati affidati alla ditta Pontarollo Riccardo di Valstagna;
- **VISTO** il contratto d'appalto n.1755 del 15.07.2010, che prevede un importo netto da corrispondere alla ditta esecutrice di € 28.682,24, derivante dal ribasso d'asta del 26,39%;
- **CONSIDERATO** che a lavori iniziati si è potuto accertare che la situazione della struttura stradale era notevolmente peggiorata rispetto al momento di redazione del progetto (maggio 2008), sia per effetto del passaggio a pieno carico di mezzi pesanti utilizzati da ditte che operavano l'esbosco del legname dai lotti assegnati ed in condizioni meteoriche non adeguate, sia per il verificarsi di eccezionali episodi di avversità atmosferiche sopraggiunte negli ultimi due anni;
- **ATTESO** che pertanto sono risultati necessari ulteriori interventi di tipo quantitativo, legati in particolare alla necessità di operare maggiori volumi di asportazione del materiale non idoneo, uniti alla conseguente necessità di aumentare le quantità di materiale ghiaioso e secco;
- **VISTO** che AVEPA ha autorizzato la predisposizione ed approvazione della variante di che trattasi con nota n.488073 del 16.08.2010;
- **VISTA** la perizia suppletiva e di variante, presentata in data 13.09.2010 al n.5158 di prot. dal progettista, dott. Pietro Strobbe, costituita dai seguenti elaborati:
 - ▶ Relazione di variante e quadro economico
 - ▶ Quadro comparativo
- **VISTO** il nuovo quadro economico di perizia, che viene raffrontato con quello già approvato, come da tabella che segue:

VOCE DI QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Lavori (compresa sicurezza)	38.787,96	52.457,50	13.669,54
Economie di gara	0,00	- 13.714,22	- 13.714,22
Totale lavori	38.787,96	38.743,28	- 44,68
Somme a disposizione dell' amm.ne per:			
Spese tecniche	4.654,56	4.649,19	- 5,37
IVA su lavori e spese tecniche	8.688,50	8.678,49	- 10,01
Totale somme a disposizione	13.343,06	13.327,68	- 15,38
TOTALE PROGETTO	52.131,02	52.070,96	- 60,06

- **VISTO** l'art.132 del D.Lgs. 163/2006;
- **CONSIDERATO** che il nuovo importo contrattuale è pari ad € 44.737,13, con un aumento del 35,07 rispetto a quello originario (€ 28.682,24) e quindi superiore al quinto d'obbligo previsto dall'art.10 del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000 e per il quale l'impresa ha già firmato l'atto di sottomissione;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di sistemazione della strada silvo - pastorale "*Pian del Vin – Malga Silvagno*", con le motivazioni indicate in premessa e con gli importi riportati nella tabella che segue:

VOCE DI QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Lavori (compresa sicurezza)	38.787,96	52.457,50	13.669,54
Economie di gara	0,00	- 13.714,22	- 13.714,22
Totale lavori	38.787,96	38.743,28	- 44,68
Somme a disposizione dell' amm.ne per:			
Spese tecniche	4.654,56	4.649,19	- 5,37
IVA su lavori e spese tecniche	8.688,50	8.678,49	- 10,01
Totale somme a disposizione	13.343,06	13.327,68	- 15,38
TOTALE PROGETTO	52.131,02	52.070,96	- 60,06

3. di precisare che l'intervento consegue una riduzione di spesa pari ad € 60,06 e che non necessita pertanto di ulteriori impegni di bilancio.

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Certificato di pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
